

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRA DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | 1º Mês | | | | 2º Mês | | | | 3º Mês | | | | 4º Mês | | | | 5º Mês | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | | 1ª QUINZENA | | 2ª QUINZENA | | 3ª QUINZENA | | 4ª QUINZENA | | 5ª QUINZENA | | 6ª QUINZENA | | 7ª QUINZENA | | 8ª QUINZENA | | 9ª QUINZENA | | 10ª QUINZENA | |
| | | | | SP | AC | SP | AC | SP | AC | SP | AC | SP | AC | SP | AC | SP | AC | SP | AC | SP | AC | SP | AC |
| 1 | DEMOLIÇÕES | R\$48.800,23 | 10,44% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 25,00% | 75,00% | 25,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$12.200,06 | | R\$12.200,06 | | R\$12.200,06 | | R\$12.200,06 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | |
| 2 | ELEVADOR | R\$85.584,19 | 18,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 66,66% | 33,34% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$28.525,21 | | R\$28.525,21 | | R\$28.525,21 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | |
| 3 | ESQUADRIAS | R\$44.711,18 | 9,57% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 25,00% | 65,00% | 35,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$0,00 | | R\$4.471,12 | | R\$13.413,36 | | R\$11.177,80 | | R\$15.648,91 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | |
| 4 | VEDAÇÃO | R\$11.793,32 | 2,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$5.896,66 | | R\$5.896,66 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | |
| 5 | COBERTURA | R\$59.443,20 | 12,72% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$29.721,60 | | R\$29.721,60 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | |
| 6 | PISO | R\$64.980,96 | 13,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 20,00% | 60,00% | 20,00% | 80,00% | 20,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$12.996,19 | | R\$12.996,19 | | R\$12.996,19 | | R\$12.996,19 | | R\$12.996,19 | |
| 7 | REVESTIMENTO | R\$27.908,96 | 5,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,34% | 33,34% | 33,33% | 66,67% | 33,33% | 100,00% | 33,33% | 100,00% |
| | | | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$9.304,85 | | R\$9.302,06 | | R\$9.302,06 | |
| 8 | LOUÇAS | R\$7.305,43 | 1,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | |
| 9 | PINTURA | R\$47.020,33 | 10,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 25,00% | 75,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$1.201,50 | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$1.201,50 | | R\$1.201,50 | | R\$1.201,50 | |
| 11 | CALÇAMENTO | R\$9.528,52 | 2,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | |
| 12 | ESTRUTURA | R\$38.707,20 | 8,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$19.353,60 | | R\$19.353,60 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | |
| 13 | PAISAGISMO | R\$18.872,91 | 4,04% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | |
| 14 | HIDRÁULICA | R\$1.427,88 | 0,31% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | | R\$0,00 | |
| SIMPLES (R\$) | | R\$ 467.285,82 | 99,69% | R\$41.921,66 | | R\$46.392,78 | | R\$44.967,01 | | R\$71.256,66 | | R\$63.066,98 | | R\$48.628,12 | | R\$34.056,12 | | R\$34.053,33 | | R\$48.967,99 | | R\$33.975,17 | |
| ACUMULADO (R\$) | | | | R\$41.921,66 | | R\$88.314,43 | | R\$133.281,45 | | R\$204.538,11 | | R\$267.605,09 | | R\$316.233,21 | | R\$350.289,33 | | R\$384.342,66 | | R\$433.310,65 | | R\$467.285,82 | |

NOTAS:

- Os prazos acima apresentados serão contados a partir da emissão do termo de execução de obras.
- Qualquer alteração que sofra cronograma ou orçamento, será repassado ao CONTRATANTE por escrito para avaliação e recálculo do serviço específico em prazo de execução ou valores.
- O orçamento e o cronograma não prevê a execução da parte hidráulica e elétrica da reforma, pois não há projetos para os levantamentos, porém essas execuções serão orçadas e programadas de acordo com a obra e as preferências da CONTRATANTE.