

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRA DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	1º Mês				2º Mês				3º Mês				4º Mês				5º Mês				
				1ª QUINZENA		2ª QUINZENA		3ª QUINZENA		4ª QUINZENA		5ª QUINZENA		6ª QUINZENA		7ª QUINZENA		8ª QUINZENA		9ª QUINZENA		10ª QUINZENA		
				SP	AC	SP	AC	SP	AC	SP	AC	SP	AC	SP	AC	SP	AC	SP	AC	SP	AC	SP	AC	
1	DEMOLIÇÕES	R\$45.891,42	12,19%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
				R\$11.472,86		R\$11.472,86		R\$11.472,86		R\$11.472,86		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
2	ELEVADOR	R\$53.598,82	14,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	66,66%	33,34%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$17.864,49		R\$17.864,49		R\$17.869,85		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
3	ESQUADRIAS	R\$42.046,11	11,17%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	30,00%	40,00%	25,00%	65,00%	35,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
				R\$0,00		R\$4.204,61		R\$12.613,83		R\$10.511,53		R\$14.716,14		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
4	VEDAÇÃO	R\$11.090,36	2,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
				R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$5.545,18		R\$5.545,18		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
5	COBERTURA	R\$55.900,00	14,85%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
				R\$27.950,00		R\$27.950,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
6	PISO	R\$61.107,68	16,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
				R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$12.221,54		R\$12.221,54		R\$12.221,54		R\$12.221,54		R\$12.221,54		R\$0,00		
7	REVESTIMENTO	R\$11.150,15	2,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,34%	33,34%	33,33%	66,67%	33,33%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$3.717,46		R\$3.716,35		R\$3.716,35		R\$0,00		
8	LOUÇAS	R\$6.869,98	1,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
				R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$6.869,98		
9	PINTURA	R\$38.011,81	10,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	100,00%	
				R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$9.502,95		R\$9.502,95		R\$9.502,95		R\$9.502,95		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$1.129,89	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
				R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$1.129,89		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
11	CALÇAMENTO	R\$8.960,56	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	
				R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$4.480,28		R\$4.480,28		
12	ESTRUTURA	R\$32.500,00	8,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
				R\$0,00		R\$0,00		R\$16.250,00		R\$16.250,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
13	PAISAGISMO	R\$8.128,85	2,16%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	
				R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$4.064,42		R\$4.064,42		
SIMPLES (R\$)				R\$39.422,86		R\$43.627,47		R\$40.336,69		R\$56.098,87		R\$50.347,34		R\$36.766,45		R\$25.441,95		R\$25.440,83		R\$33.985,54		R\$24.917,63		
ACUMULADO (R\$)		R\$ 376.385,62	100,00%	R\$39.422,86		R\$83.050,32		R\$123.387,01		R\$179.485,88		R\$229.833,22		R\$266.599,66		R\$292.041,61		R\$317.482,45		R\$351.467,98		R\$376.385,62		

Cabo Verde, 23 de setembro de 2022.

NOTAS:

- Os prazos acima apresentados serão contados a partir da emissão do termo de execução de obras.
- Qualquer alteração que sofra cronograma ou orçamento, será repassado ao CONTRATANTE por escrito para avaliação e recálculo do serviço específico em prazo de execução ou valores.
- O orçamento e o cronograma não prevê a execução da parte hidráulica e elétrica da reforma, pois não há projetos para os levantamentos, porém essas execuções serão orçadas e programadas de acordo com a obra e as preferências da CONTRATANTE.



JADER FILENI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 249844

JADER NATA FILENI AZARIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 107.362.526-57
CREA: 249844

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE
CNPJ: 17.909.599-846-0001/83